Projet Tramway : planning espace temps

Projet linéaire

Pk

Croisements: RD2 | rue du stade | rue E.Marcel | av. Wilson | av. De Gaulle | bd. Joffre | bd. Libération | impasse

Stations: Stade | E.Marcel | Présidents | Maréchal | Liberté | Egalité | Fraternité

Axe: Rue nationale | Av. Capucins | Av. Magenta | Av. Lumière | Rue de Nantes

Stations: Stade | E.Marcel | Présidents | Maréchal | Liberté | Egalité | Fraternité

Croisements: RD2 | rue du stade | rue E.Marcel | av. Wilson | av. De Gaulle | bd. Joffre | bd. Libération | impasse

Revêtements: Béton | Pavés | Gazon

Structure: 0 db | -20 db | 0 db

May-19 S18 S19 S20 S21 S22
Jun-19 S23 S24 S25 S26 S27
Jul-19 S28 S29 S30 S31
Aug-19 S32 S33 S34 S35
Sep-19 S36 S37 S38 S39
Oct-19 S40 S41 S42 S43 S44
Nov-19 S45 S46 S47 S48
Dec-19 S49 S50 S51 S52
Jan-20 S1 S2

Stade | E.Marcel | Présidents | Maréchal | Liberté | Egalité | Fraternité

01 - TOPO		06 - Béton de calage	
02 - Appro PF		07 - Finitions	
03 - Béton de fondation		08 - Revêtement	
03 - Dalle flottante		GC	
04 - Montage voie		Mobilier Urbain	
05 - Sourdure			

	Pelle	Pompe à béton	Macon	Poseur	Maçon	Poseur	Béton
S18						1	
S19						5	
S20				1		4	
S21					6	5	120
S22			3		15	5	360
S23		1		2	30	10	660
S24			6		30	5	960
S25				1	35	5	1 300
S26		2	9		42	16	1 750
S27				4	42	19	2 200
S28			9		44	35	2 640
S29		1		4	30	50	2 940
S30			6		37	35	3 290
S31				7	36	28	3 650
S32		2			45	28	4 100
S33			9	4	45	8	4 550
S34	1			1			
S35				4	45	20	5 000
S36		1	6		38	35	5 310
S37				7	19	35	5 350
S38			3		27	26	5 470
S39							
S40			6	4	30	20	5 620
S41		1		3	21	17	5 770
S42			3	6	15	25	5 920
S43				6	8	30	6 000
S44						21	6 000
S45						15	6 000
S46				3		12	6 000
S47						11	6 000
S48							6 000
S49							6 000
S50							6 000
S51							6 000
S52							6 000
S1							6 000
S2							6 000